



Ata de Reunião

N.º23

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**



DATA: 09/12/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____
--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos têm sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que nas duas próximas semanas se executem os seguintes trabalhos: <ol style="list-style-type: none"> 1) Continuação do transporte e colocação de blocos antifer no esporão norte; 2) Remoção do enrocamento colocado na proteção provisória e arranjo do enrocamento dos mantos intermédios. 	EE
2.2	Tendo em conta o ponto da situação atual dos trabalhos e as más condições marítimas espectáveis para esta época do ano, verificando-se que não será possível concluir os trabalhos da empreitada até ao dia 31/12/2021, data de conclusão dos trabalhos prevista na 1ª prorrogação de prazo aprovada pelo Dono de Obra a 04/11/2021, a EE informou que vai solicitar nos próximos dias uma 2ª prorrogação de prazo.	
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	Nada a referir.	
5	PROJETO	
	Pelo facto de no passado dia 03/Dez. ter sido efetuada a receção provisória do esporão sul, a FO (Fiscalização da Obra) solicitou novamente à EE a entrega das telas finais respeitantes àquele esporão.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	No esporão norte foram efetuados os seguintes trabalhos: <ol style="list-style-type: none"> 1) Reconstrução da cabeça do esporão, com os blocos de pedra que foram deslocados devido à agitação das condições do mar; 2) Colocação de 30 blocos antifer, transporte e descarga de 15 blocos na zona de stock do esporão, estando atualmente 98 blocos colocados e 15 na zona de stock. Também foi efetuada e concluída a dragagem de sedimentos arenosos da bacia hidrográfica do Rio Alcoa.	
6.2	Entre os dias 25/Nov. e 09/Dez. só houve dois dias em que as condições de agitação marítimas permitiram a colocação de blocos antifer no esporão norte, nomeadamente nos dias 25/Nov. e 04/Dez.(sábado).	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	29/12/2021, às 15h no Estaleiro da Obra	