



Ata de Reunião

N.º13

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**




DATA: 22/06/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

RIOBOCO – Serviços Gerais, Engenharia e Manutenção, S.A.

Rua Padre João Miranda Ascenso, n.º 16, 1.º, Sala F, 3840-381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO), e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar alguns dos trabalhos referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes na cabeça do esporão sul; b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, na cabeça do esporão sul; c) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, na cabeça do esporão sul; d) Execução da cobertura do esporão sul, a partir do perfil do PK135 na direção do PK220, incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m², de uma camada brita 3 e de enrocamentos; e) Início do transporte e colocação de blocos Antifer para a cabeça do esporão sul. 	EE
2.2	A FO (Fiscalização da Obra) informou a EE que irá propor ao DO (Dono de Obra) a aprovação dos planos nº 2 de trabalhos, equipamentos, mão de obra e de pagamentos/cronograma financeiro, solicitados à EE no nº 2.2 da ata de reunião de obra nº 11 de 25/05/2021 e enviados a 09/06/2021.	
2.3	A EE prevê que a escavadora giratória Hitachi 650 esteja operacional na próxima 6ª feira (25/06/2021), que está inativa desde a parte da tarde de 15/06/2021, por fuga de óleo da bomba injetora do gasóleo e por rutura de uma roda guia.	
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	Continua-se a aguarda-se que a EE envie os resultados dos ensaios ao betão C35/45 XS3 aplicado a 24/05/2021 no anel de envolvimento do prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino (artº 4.1 da L.P:U.), a realizar no laboratório da empresa fornecedora do betão (Construções Pragosa, S.A.).	
5	PROJETO	
5.1	A Fiscalização da Obra (FO) solicitou novamente à EE o envio de um novo desenho de pormenor do prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino, de acordo com o que está executado em obra, considerando a pala do topo do maciço de betão armado, o formato da saída e a classe PN10 do tubo PEAD 560.	

6	PRODUÇÃO	
6.1	<p>No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço; b) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; c) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento/ToT, em núcleo da zona de retenção marginal; d) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes dimensões, em manto da zona de retenção e na cabeça; e) A 18/06/2021 foi dado início à abertura de caixa para a execução da cobertura do esporão sul, a partir do perfil PK135 na direção do PK220, tendo sido fornecido e colocado, até à presente data e num pequeno troço, tela geotêxtil de 400 gr./m², uma camada brita 3 e enrocamentos. 	
6.2	Nos dias 17, 18, 21 e 22 de Junho, não foi possível intervir na cabeça do esporão sul, devido às condições de agitação marítimas.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:		06/07/2021, às 10h no Estaleiro da Obra