



Ata de Reunião

N.º7

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 30/03/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor Técnico de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____
--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

Ata de Reunião

N.º 7

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho, tendo-se realizado no passado dia 25/Março uma reunião no estaleiro da obra, em que esteve presente o TSEE e o Coordenador de Segurança em Obra (CSO), aonde foram tratados diversos assuntos no âmbito dessa área, os quais continuam a ser resolvidos e atualizados, sempre que seja necessário, entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidos na ata da reunião anterior, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> - Pré-fabricação de blocos Antifer; - Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas zonas marginais do esporão sul; - Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal do esporão sul; - Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de retenção marginal do esporão sul. 	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	A 26/03/2021 foi enviado pela EE o auto de trabalhos normais nº 5 e aprovado no mesmo dia pela FO (Fiscalização da Obra), cujo valor total é 252.305,89€ + IVA.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	A EE não enviou à FO registos de betonagens e boletins de ensaio, desde o dia 10/03/2021.	
4.2	A FO continua a aguardar que a EE envie/entregue as curvas de crescimento dos betões (Controlo da conformidade de resistência à compressão) produzidos nas duas centrais das Construções Pragosa S.A, conforme solicitado no 1º procedimento referido no ponto nº 4.1 da ata de reunião de obra nº 2 do passado dia 19/01/2021.	EE
5	PROJETO	
	Nada a registar.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	Na presente data estão feitos 592 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais 8 blocos.	
6.2	No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:	
6.2.1	- Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e esporão;	
6.2.2	- Remoção de enrocamentos existentes (escavação e dragagem) no esporão sul, com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios, entre os perfis PK 0+55 e PK 0+00.	



Ata de Reunião

N.º 7

6.3	No fim de semana de 27 e 28, devido às condições de agitação do mar, o esporão sul foi parcialmente destruído, tendo-se verificado um recuo do mesmo em cerca de 25 metros. Os enrocamentos arrastados pelo mar ficaram depositados nas bermas marginais, a sul do esporão e no interior do canal.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	13/04/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	