



Ata de Reunião

N.º8

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 13/04/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	<i>Sérgio Martins</i>
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	<i>Abílio Castanheira</i>
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	<i>L. Jorge</i>
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	<i>J. Neves</i>
Engº Tiago Valentim (TV)	Hydro Stone – Técnico de Segurança	<i>T. Valentim</i>

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) elaborou e entregou em formato de papel o relatório mensal de higiene e segurança no trabalho referente a Março/2021, tendo sido enviado por correio eletrónico no passado dia 01/Abril. Este relatório foi elaborado pelo TSEE, verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO) e aprovado pelo Coordenador de Segurança em Obra (CSO).	
1.2	Procedeu-se à atualização de alguns dos documentos afixados na VTA (Um dos envidraçados da sala de reuniões correspondente à “Vitrina de Afixação de Informação”, referida no ponto 1.9.1 do PSS), nomeadamente as seguintes folhas de registo de: <ol style="list-style-type: none"> 1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação); 2) Apólices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8); 3) Incidentes de trabalho e índices de sinistralidade laboral (Anexo 12); 4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25); 	
1.3	Na sequência de uma visita à obra efetuada ontem à tarde por parte de duas inspetoras da ACT das Caldas da Rainha, o CSO transmitiu ao TSSE as recomendações e os procedimentos solicitados por elas e mostrou as duas notificações entregues, as quais já tinham sido enviadas por correio eletrónico pelo CSO ao TSSE, após este ter sido informado desta situação por telemóvel.	
1.3.1	No âmbito da prevenção do SARS-COV-2 (COVID-19), devem ser tomadas as seguintes medidas/procedimentos: <ol style="list-style-type: none"> a) Todos os trabalhadores devem usar 2 máscaras/dia, de preferência do tipo cirúrgica ou FFP2, uma no período da manhã e outra à tarde, entrando sempre no estaleiro da obra com uma nova e antes de saírem devem deitar as usadas para um recipiente com um saco de plástico que depois será fechado e levado para um contentor do lixo no exterior do estaleiro; b) Os trabalhadores fumadores, quando estiverem a fumar, devem fazê-lo preferencialmente isolados ou então a uma distância de segurança de outros colegas e depois de acabarem de fumar devem lavar muito bem as mãos e/ou desinfetá-las com um gel apropriado; c) Deve existir próximo nas zonas de trabalho e dos equipamentos embalagens de gel desinfetante, acessível a todos os trabalhadores; d) A EE e os subempreiteiros devem preencher e devolver um formulário de instrumento de autodiagnóstico relativo à atividade da construção civil. 	EE
1.3.2	No âmbito geral da segurança do trabalho, devem ser tomadas as seguintes medidas/procedimentos: <ol style="list-style-type: none"> a) Nas frentes de trabalho e zonas envolventes, nomeadamente na zona de praia, deve ser afixada sinalização de segurança com indicação de trabalhos de construção civil a decorrer. Depois da sua colocação deve ser efetuado um registo fotográfico da sinalética e enviado para a ACT das Caldas da Rainha; b) Os manobreadores das máquinas devem ter no interior delas uma lista com os contactos de emergência; c) Deve ser evidenciado que todos os subempreiteiros tiveram conhecimento do PSS e do respetivo conteúdo; d) Devem ser enviados para a ACT da Unidade de Apoio ao Centro Local do Oeste, nas Caldas da Rainha e até ao próximo dia 19/Abril, toda a documentação solicitada nas duas notificações entregues pelas Sras. Inspetoras da ACT, tal como o autodiagnóstico acima referido. 	EE

Ata de Reunião

N.º 8

2	PLANEAMENTO	
2.1	<p>A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidos na ata da reunião anterior, nomeadamente:</p> <p>a) Pré-fabricação de blocos Antifer, cuja conclusão está prevista para o final do próximo dia 15/Abril;</p> <p>b) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas zonas marginais do esporão sul;</p> <p>c) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul;</p> <p>d) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul;</p> <p>e) Prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino, na retenção norte.</p>	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	A EE enviou no passado dia 07/Abril um mapa com registo de betonagens realizadas até 01/Abril, assim como os resultados dos ensaios e respetivos boletins (42 a 54), realizados no Laboratório da empresa Irmãos Cavaco, S.A.	
4.2	A EE informou que as Construções Pragosa S.A., empresa fornecedora de betão pronto, não vai elaborar e enviar as curvas de crescimento dos betões (Controlo da conformidade de resistência à compressão) produzidos nas duas centrais das Construções Pragosa S.A, conforme solicitado no 1º procedimento referido no ponto nº 4.1 da ata de reunião de obra nº 2 do passado dia 19/01/2021.	EE
4.3	O TSEE elaborou e entregou em formato de papel o relatório mensal de Monitorização Ambiental, referente a Março/2021, tendo sido enviado por correio eletrónico no passado dia 01/Abril.	
5	PROJETO	
	Nada a registar.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	Na presente data estão feitos 656 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais 8 blocos.	
6.2	<p>No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:</p> <p>a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço;</p> <p>b) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios;</p> <p>c) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e esporão;</p> <p>d) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto.</p>	
6.3	Foi regularizada a base e aplicado manta de geotêxtil e betão de limpeza na zona do prolongamento do coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino, na retenção norte.	



Ata de Reunião

N.º 8

6.4	No final do dia 09/04/2021 foi reposta a situação referida no ponto 6.3 da ata de reunião n.º 7, referente aos estragos causados pelo estado de agitação do mar ocorrido no fim de semana de 27 e 28 de Março.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	27/04/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	

54