



PLANO DE TRABALHOS Nº2																									
ID	Artº	Designação	Unid	Quant.	Duração	Rend/dia	Atividades Predecessoras	Início previsto	Fim previsto	Nov '20 9/1 6/1	Dec '20 0/1 7/1 4/1 1/1 8/1 4/0	Jan '21 1/0 8/0 5/0 2/0	Feb '21 1/0 8/0 5/0 2/0	Mar '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Apr '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	May '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Jun '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Jul '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Aug '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Sep '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Oct '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0	Nov '21 1/0 8/0 5/0 2/0 9/0 6/0 3/0 0/0 7/0 4/0			
23	2	Enrocamentos			219 d			Tue 12/01/21	Fri 12/11/21																
24	2,1	Esporão e retenção marginal Norte			219 d			Tue 12/01/21	Fri 12/11/21																
25	2.1.1	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo	m³	6 910,04	171 d	40,41	18SS+4 d	Fri 15/01/21	Fri 10/09/21																
26	2.1.2	Transporte e colocação de enrocamento ToT reaproveitado e após selecção, em núcleo	m³	5,00	171 d	0,03	25SS	Fri 15/01/21	Fri 10/09/21																
27	2.1.3	Fornecimento e colocação de brita de regularização e tela geotextil (400 g/m2)	m2	2 207,50	218 d	10,13	34SS-1 d	Tue 12/01/21	Thu 11/11/21																
28	2.1.4	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 2 a 5 kN, em submanto em talude e bermas	m³	816,77	187 d	4,37	18SS+1 d	Tue 12/01/21	Wed 29/09/21																
29	2.1.5	Transporte e colocação de enrocamento 2 a 5 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e bermas	m³	922,66	187 d	4,93	28SS	Tue 12/01/21	Wed 29/09/21																
30	2.1.6	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 5 a 10 kN, em submanto em talude e bermas	m³	1 062,48	31 d	34,27	38;39	Fri 01/10/21	Fri 12/11/21																
31	2.1.7	Transporte e colocação de enrocamento 5 a 10 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e bermas	m³	540,00	31 d	17,42	30SS	Fri 01/10/21	Fri 12/11/21																
32	2.1.8	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 10 a 30 kN, em submanto em talude e bermas	m³	4 207,59	64 d	65,74	68	Mon 16/08/21	Thu 11/11/21																
33	2.1.9	Transporte e colocação de enrocamento 10 a 30 kN reaproveitado e após selecção, em submanto em talude e bermas	m³	778,15	64 d	12,16	32SS	Mon 16/08/21	Thu 11/11/21																
34	2.1.10	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto	m³	3 076,83	58 d	53,05	28SS+1 d	Wed 13/01/21	Fri 02/04/21																
35	2.1.11	Transporte e colocação de enrocamento 30 a 60 kN reaproveitado e após selecção, em manto	m³	727,08	58 d	12,54	34SS	Wed 13/01/21	Fri 02/04/21																
36	2.1.12	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 60 a 90 kN, em manto	m³	759,60	10 d	75,96	58;59	Thu 02/09/21	Wed 15/09/21																
37	2.1.13	Transporte e colocação de enrocamento 60 a 90 kN reaproveitado e após selecção, em manto	m³	2 038,21	10 d	203,82	36SS	Thu 02/09/21	Wed 15/09/21																
38	2.1.14	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 90 a 120 kN em manto	m³	5,00	11 d	0,45	36;37	Thu 16/09/21	Thu 30/09/21																
39	2.1.15	Transporte e colocação de enrocamento 90 a 120 kN reaproveitado e após selecção, em manto	m³	1 159,77	11 d	105,43	38SS	Thu 16/09/21	Thu 30/09/21																
40	2.1.16	Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de 100 a 150 kN em manto	m³	1 207,79	31 d	38,96	38;39;32FF	Fri 01/10/21	Fri 12/11/2																

PLANO DE TRABALHOS Nº2	
------------------------	--

[illegible]