



Ata de Reunião

N.º16

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 03/08/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

- Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

LJ

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	EE
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que nas próximas semanas se continuem a executar alguns dos trabalhos referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes na cabeça do esporão sul; b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, na cabeça do esporão sul; c) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, na cabeça do esporão sul; d) Execução da cobertura do esporão sul/norte, incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m², de uma camada brita 3 e de enrocamentos; e) Transporte e colocação de blocos Antifer na cabeça do esporão sul, tendo como objetivo a sua conclusão para início da cobertura. f) Colocação de enrocamentos no esporão norte, designadamente ToT no núcleo e blocos com 100 a 150 kN no manto do talude interior para remate na cabeça. g) Continuação da execução do talude exterior norte com pedra desarrumada, até ao remate com a cobertura. h) Rodar a cabeça esporão norte bem como colocação de enrocamento e ToT no núcleo e mantos interiores do esporão norte. i) Continuação da execução do talude interior do esporão norte até rematar com a cabeça 	
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	Nada a referir.	
5	PROJETO	
5.1	Nada a referir	

6	PRODUÇÃO	
6.1	<p>No <u>esporão sul</u>, foram efetuados os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Encontra-se executada a rotação da cabeça na cota 6,40 faltando subir para a cota final de projeto e respetiva cobertura. Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes dimensões, na zona da cabeça; c) Execução da cobertura do esporão sul, entre o perfil PK135 e na direção do PK220, incluindo a abertura de caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m², uma camada brita 3 e enrocamentos; d) Na presente data estão colocados 101 blocos Antifer na lateral da cabeça do esporão sul, e 22 na frente para proteção da mesma. <p>No <u>esporão norte</u> foram efetuados os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Está no comprimento final, para iniciar a rotação da cabeça na cota 6,20 b) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço; c) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; d) Fornecimento e colocação de enrocamentos, designadamente ToT no núcleo e blocos de grandes dimensões no manto do talude sul, a partir do perfil PK 121 e na direção da cabeça. e) Fornecimento e colocação de enrocamentos, designadamente ToT no núcleo e blocos de grandes dimensões no manto do talude norte com pedra desarrumada, a partir do perfil PK 32 e na direção do Pk 80 ao longo do areal. 	
6.2	<p>Entre os dias 26 e 30 de julho não foi possível intervir na cabeça do esporão sul, devido às condições de agitação marítimas, e desde o dia 23 de julho e até à presente data, o estado do mar não tem reunido condições para se intervir na mesma cabeça, nomeadamente por marés com muita altura que dificulta a colocação dos blocos na frente da cabeça, mas têm desenvolvido trabalhos no lado sul com a giratória Hitachi 670, o que tem permitido colocação de blocos antifer do lado sul da cabeça do mesmo esporão.</p>	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	31/08/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	