



Ata de Reunião

N.º22

**“Reestruturação dos Espaços
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 24/11/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC



PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos têm sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que nas duas próximas semanas se executem os seguintes trabalhos: 1) Continuação do transporte e colocação de blocos antifer no esporão norte; 2) Conclusão da dragagem de sedimentos arenosos da bacia hidrográfica do Rio Alcoa	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	Nada a referir..	
5	PROJETO	
	Pelo facto da EE ter solicitado a 04/11/2021 a receção provisória do esporão sul, a FO (Fiscalização da Obra) solicitou à EE a entrega das telas finais respeitantes àquele esporão.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	No esporão norte foram efetuados os seguintes trabalhos: 1) Reconstrução da cabeça do esporão, com os blocos de pedra que foram deslocados devido à agitação das condições do mar; 2) Transporte de 66 blocos antifer, recolocação de 12 e colocação de 46. Também foi efetuada dragagem de sedimentos arenosos da bacia hidrográfica do Rio Alcoa.	
6.2	Entre os dias 10 e 19/Nov. houve lugar a más condições de agitação marítimas, que impediram a colocação de blocos antifer no esporão norte, tendo-se reiniciado a sua colocação no dia 20/Nov.(sábado) até à presente data.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	09/12/2021, às 15h no Estaleiro da Obra	