



Ata de Reunião

N.º17

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**



DATA: 30/08/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- 1 – Segurança e Saúde no Trabalho
- 2 – Planeamento
- 3 – Controlo Financeiro
- 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente
- 5 – Projeto
- 6 – Produção
- 7 – Outros Assuntos

PRESENTES:

| Nome | Entidade que representa | Rubrica |
|------------------------------|--|---|
| Engº Abílio Castanheira (AC) | Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra |  |
| Engº José Neves (JN) | Hydro Stone – Diretor de Obra |  |
| | | |
| | | |

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra | <input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário | <input type="checkbox"/> Projetista | <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização | <input type="checkbox"/> _____ |
|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC



| PONTO N.º | RELATO | ACÇÃO |
|-----------|--|-------|
| 1 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | |
| 1.1 | O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico. | |
| 2 | PLANEAMENTO | |
| 2.1 | A Entidade Executante (EE) prevê que nas próximas semanas se continuem a executar alguns dos trabalhos referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes na cabeça do esporão sul; b) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, no talude norte do esporão sul; c) Execução da cobertura dos esporões norte e sul, incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m², de uma camada brita 3 e de enrocamentos; d) Transporte e colocação de blocos Antifer na cabeça do esporão sul, tendo como objetivo a sua conclusão para se dar início ao revestimento da cobertura. e) Colocação de enrocamentos no esporão norte, designadamente ToT no núcleo e blocos com 100 a 150 kN no manto do talude interior para remate na cabeça. f) Continuação da execução do talude exterior norte com pedra desarrumada, até ao remate com a cobertura. g) Rodar a cabeça do esporão norte bem como colocação de enrocamento e ToT no núcleo e mantos interiores do esporão norte. | EE |
| 3 | CONTROLO FINANCEIRO | |
| 3.1 | Nada a referir. | |
| 4 | CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE | |
| 4.1 | Nada a referir. | |
| 5 | PROJETO | |
| 5.1 | Foi solicitado à EE o envio do levantamento hidro-topográfico, com tecnologia multifeixe e drone. | |
| 6 | PRODUÇÃO | |
| 6.1 | No <u>esporão sul</u> , foram efetuados os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> a) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação); b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes dimensões, na zona da cabeça e do intradorso; c) Execução da cobertura da plataforma, entre os perfis PK135 e PK220, incluindo a abertura de caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m², uma camada brita 3 e enrocamentos; d) Transporte e colocação de blocos Antifer no extradorso, cabeça e intradorso do esporão sul, estando colocados até à presente data 271 blocos. <p>No <u>esporão norte</u> foram efetuados os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; | |

| | | |
|------------------|---|--|
| 6.2 | <p>b) Fornecimento e colocação de enrocamentos, designadamente ToT no núcleo e blocos de grandes dimensões na cabeça e nos mantos dos taludes norte e sul;</p> <p>Entre os dias 06 e 18 de Agosto foram muito más as condições de agitação marítimas, tendo havido alguma destruição de trabalho executado nas duas cabeças dos esporões, designadamente no fim de semana de 07/08 e no de 14/15, e neste último os estragos foram ainda superiores, tendo-se deslocado diversos blocos antifer no esporão sul e inclusivamente ficou destruído o bloco nº 145. Apesar das más condições marítimas ocorridas no período referido no início, foram efetuados alguns trabalhos nas cabeças dos esporões, nomeadamente colocação de enrocamentos e de blocos e reparação dos estragos causados pelo mar.</p> | |
| 7 | OUTROS ASSUNTOS | |
| | Nada a registar | |
| Próxima Reunião: | 16/09/2021, às 15h no Estaleiro da Obra | |