



Ata de Reunião

N.º2

“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”

DATA: 19/01/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

1 – Segurança e Saúde no Trabalho	
2 – Planeamento	
3 – Controlo Financeiro	
4 – Controlo de Qualidade	
5 – Projeto	
6 – Produção	
7 – Outros Assuntos	

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____
--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	<p>O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não pode estar presente nesta reunião.</p> <p>O Coordenador de Segurança em Obra (AC) solicitou ao Diretor de Obra (JN) que fossem tomadas medidas preventivas de modo a evitar ao máximo a circulação de eventuais transeuntes que tencionem atravessar a zona do estaleiro da obra, utilizando para esse fim os caminhos de circulação de camiões e máquinas, de modo a evitar-se incidentes/acidentes com pessoas e veículos. Não sendo possível vedar toda a zona de intervenção das obras, devido à sua enorme extensão e aos obstáculos naturais (Rio Alcoa, praias e dunas) e também ao facto de o Porto de Abrigo da Nazaré não ser totalmente vedado, ficou acordado a montagem de uma vedação na zona da entrada do estaleiro da obra, desde o 1º pavilhão existente a poente do contentor do escritório da obra, desenvolvendo-se num alinhamento aproximadamente paralelo à via de acesso ao Porto de Abrigo, até a uma zona de difícil acesso para o lado nascente do referido contentor, ficando uma zona de passagem na zona de entrada/passagem dos veículos afetos à obra e às autoridades competentes e serviços de emergência. Essa zona de passagem só deverá ser aberta para a circulação de veículos e pessoas autorizadas a circular no estaleiro da obra, mantendo-se fechada nos restantes períodos.</p>	EE
2	PLANEAMENTO	
2.1	<p>A Entidade Executante (EE) prevê que nas 2 próximas semanas se continuem a executar os seguintes trabalhos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pré-fabricação de blocos Antifer; - Escavação/dragagem na zona marginal interior do esporão norte e de execução de mantos de enrocamento no talude adjacente e também o transporte, descarga e depósito de enrocamentos de grandes dimensões para a zona de "stock" provisório existente na zona marginal superior do esporão norte; - A entrada no estaleiro da obra de duas gruas, uma Sennebogen 6180 HD e uma NCK Rapier Atlas C 54 B. 	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	De acordo com instruções do Dono de Obra (DO) os autos de trabalhos devem ser elaborados e sujeitos à aprovação da Fiscalização da Obra (FO) até ao fim do mês correspondente e a respetiva fatura deverá ser entregue pela EE ao DO até ao dia 8 do mês seguinte.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE	
4.1	<p>A Fiscalização da Obra (FO) solicitou à EE os seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envio/entrega dos resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes efetuados nas duas centrais de betonagem e as curvas de crescimento dos betões (Controlo da conformidade de resistência à compressão) produzidos nessas duas centrais; - Nos dias em que haja previsões de más condições climáticas, nomeadamente chuvas ou geadas, providenciar pela cobertura dos blocos de antifer betonados nesses dias, com uma manta plástica de modo a não prejudicar a cura do betão. - O envio atempado de BAM's (Boletins de Aprovação de Materiais), designadamente do geotêxtil a aplicar nos taludes dos esporões 	EE



Ata de Reunião

N.º 2

5	PROJETO	
	Nada a registar	
6	PRODUÇÃO	
	Na presente data estão feitos 212 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais 8 blocos.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
7.1	Nada a registar	EE
Próxima Reunião:		02/02/2021, às 10h no Estaleiro da Obra

SP