



Ata de Reunião

N.º20

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 12/10/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

| Nome | Entidade que representa | Rubrica |
|------------------------------|--|---------|
| Engº Abílio Castanheira (AC) | Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra | |
| Sr. Luís Jorge (LJ) | Rioboco – Fiscal de Obra | |
| Engº José Neves (JN) | Hydro Stone – Diretor de Obra | |
| | | |

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

LJ

| PONTO N.º | RELATO | ACÇÃO |
|--|--|-------|
| 1 | SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO | |
| 1.1 | O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos têm sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico. | |
| 2 | PLANEAMENTO | |
| 2.1 | A Entidade Executante (EE) prevê que nas duas próximas semanas se continuem a executar alguns dos trabalhos referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Conclusão da execução do coroamento da plataforma do esporão sul, com blocos de grandes dimensões; b) Remoção da travessia entre as duas margens do rio e colocação de enrocamentos para a conclusão do manto e cobertura da plataforma do talude do esporão sul, na zona de transição em planta e perfil (Enraizamento); c) Colocação de blocos antififer no esporão norte, caso a grua Sennebogen 6180 já esteja operacional. | EE |
| 3 | CONTROLO FINANCEIRO | |
| 3.1 | Nada a referir. | |
| 4 | CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE | |
| 4.1 | Nada a referir. | |
| 5 | PROJETO | |
| 5.1 | Nada a referir | |
| 6 | PRODUÇÃO | |
| 6.1 | No <u>esporão sul</u> , foram efetuados os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> a) Execução da cobertura da plataforma, na zona próxima do perfil PK30, incluindo a abertura de caixa, fornecimento e colocação de enrocamentos. No <u>esporão norte</u> foram efetuados os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> a) Execução da cobertura da plataforma até ao perfil PK110, incluindo a abertura de caixa, fornecimento e colocação de enrocamentos; b) Execução do manto do talude interior, entre os perfis PK25 e PK35. | |
| 6.2 | Entre os dias 30/Set. e 08/Out. houve lugar a más condições de agitação marítimas, que impediram a realização de trabalhos na cabeça do esporão norte. Apesar de desde o dia 11/Out. as condições do mar serem boas, não foi possível colocar blocos antififer na cabeça do esporão norte, pelo facto da grua Sennebogen 6180 estar inoperacional desde o dia 28/Set. | |
| 7 | OUTROS ASSUNTOS | |
| | Nada a registar | |
| Próxima Reunião: 27/10/2021, às 10h no Estaleiro da Obra | | |