

Comprovativo do Relatório de Execução POSEUR-02-1809-FC-000080 - 1**Concurso**

Código	POSEUR-09-2019-18
Designação	Ações de Proteção do Litoral - 8ºAviso
Eixo Prioritário	Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos
Prioridade de Investimento	A promoção de investimentos para fazer face a riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes;

Operação

Código Universal	POSEUR-02-1809-FC-000080
------------------	--------------------------

Identificação

Data Corte	02-05-2024
Relatório Final	Sim

Descrição

Descrição da Operação

A candidatura "Ações de Proteção do Litoral na Região Centro (entre Cortegaça e Vieira de Leiria)" é uma operação de proteção costeira em zonas de risco ou em situação crítica de erosão, sendo constituída pelas seguintes intervenções:

Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da Praia da Costa Nova:

A presente intervenção tem por objeto a execução da reabilitação da estrutura longitudinal aderente DA9, com enrocamento de pedra, a sul do Esporão E11, numa extensão total aproximada de 395 metros, no concelho de Ílhavo.

Intervenção 3 - Reforço e reabilitação dos molhes a sul e a norte da foz do rio Lis – Praia da Vieira:

A presente intervenção tem por objeto a reabilitação dos molhes a sul e a norte da foz do rio Lis, numa extensão total aproximada de 1.015 metros, no concelho da Marinha Grande.

Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do cordão Dunar entre a praia de Quiaios e Murtinheira:

A presente intervenção tem por objeto o reforço do cordão dunar, entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, com uma extensão total aproximada de 4.250 metros, no concelho da Figueira da Foz.

Intervenção 5 - Recuperação e estabilização do cordão dunar entre a praia da Barra e Costa Nova:

A presente intervenção tem por objeto o reforço do cordão dunar, entre a Praia da Barra e Costa Nova, com uma extensão total aproximada de 3.028 metros, no concelho de Ílhavo.

Objectivos da Operação

A operação tem como objetivo o reforço da proteção e conservação da linha de costa, na zona centro do País, entre Cortegaça e Vieira de Leiria, antecipando a mitigação dos riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas, com recurso à proteção e reabilitação de sistemas costeiros naturais, nomeadamente dunares, incluindo regeneradores dunares, passadiços sobrelevados, paliçadas, e vedações, e à construção e reabilitação de estruturas de defesa costeira.

Resumo da Operação

As intervenções a implementar enquadram-se nas ações materiais de proteção costeira em zonas de risco ou em situação crítica de erosão, no sentido da eliminação, redução ou controlo do risco e da salvaguarda de pessoas e bens, de carácter estrutural e impacte sistémico, com as seguintes tipologias: i) Proteção e reabilitação de sistemas costeiros naturais e na tipologia vi) Construção e reabilitação de estruturas de defesa costeira.

Descrição das actividades desenvolvidas

A operação é constituída por 4 intervenções que se encontram concluídas:

Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da Praia da Costa Nova:

A presente intervenção teve por objeto a execução da reabilitação da estrutura longitudinal aderente DA9, com enrocamento de pedra, a sul do Esporão E11, numa extensão total aproximada de 395 metros, no concelho de Ílhavo.

Intervenção 3 - Reforço e reabilitação dos molhes a sul e a norte da foz do rio Lis - Praia da Vieira:

A presente intervenção teve por objeto a reabilitação dos molhes a sul e a norte da foz do rio Lis, numa extensão total aproximada de 1.015 metros, no concelho da Marinha Grande.

Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira:

A presente intervenção teve por objeto o reforço do cordão dunar, entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, com uma extensão total aproximada de 4.250 metros, no concelho da Figueira da Foz.

Intervenção 5 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a praia da Barra e Costa Nova:

A presente intervenção teve por objeto o reforço do cordão dunar, entre a Praia da Barra e Costa Nova, com uma extensão total aproximada de 3.028 metros, no concelho de Ílhavo.

Observações Nada a assinalar.

Articulação com outras operações ou programas

No âmbito do QREN	Não
Continuação	
Complementar	
No âmbito do Portugal 2020	Sim
Continuação	
Complementar	Complementar com as ações Cofinanciadas indicadas no ponto 3.4 da Memória Descritiva submetida da Candidatura.
FSE / FEDER	
No âmbito de outros Programas Nacionais ou Comunitários	Não
Continuação	
Complementar	

Calendarização

Data Início Operação 01-11-2019

Data Prevista Fim da Operação	31-12-2023
Data Início Efetivo da Execução Física	30-10-2020
Data Fim Efetivo da Execução Física	21-12-2022
Data Início Efetivo da Execução Financeira	14-12-2020
Data Fim Efetivo da Execução Financeira.	12-05-2023

Justificação dos Desvios O desvio relativamente à última Reprogramação Aprovada, com a data de fim da operação 31/12/2023, consistiu na impossibilidade de submissão das Revisões de Preços da Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da Praia da Costa Nova; da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira e da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, devido a que foi autorizada a realização da despesa a 21/12/2023.

Observações

Financiamento

	<u>Aprovado</u>	<u>Executado</u>
Custo Total (1)	3 477 889,74 €	3 477 889,74 €
Invest. Não Elegível (2)	98 120,78 €	98 120,78 €
Invest. Elegível Não Comparticipado (3)	0,00 €	0,00 €
Investimento Elegível (4=1-2-3)	3 379 768,96 €	3 379 768,96 €
Operação Geradora de Receitas		
Custo Total Atualizado (5)	0,00 €	
Receitas Líquidas Atualizadas (6)	0,00 €	
Despesas Elegíveis (7=5-6)	0,00 €	
Défice de Financiamento (8=7/5)	0,00 %	
Montante Máximo Elegível (9=4x8)	3 379 768,96 €	
Elegível Não Comparticipado Receitas (10=4-9)	0,00 €	
Total Elegível Não Comparticipado (11=10+3)	0,00 €	
Taxa de Cofinanciamento	99,00%	99,00%
Contribuição FEDER/FC Total	3 329 876,71 €	3 329 876,71 €

Financiamento Privado	0,00 €
Financiamento Público Nacional	49 892,25 €

Empréstimo BEI

Recurso Empréstimo BEI Não

Recurso Empréstimo BEI Código

Recurso Empréstimo BEI Montante

Recurso Empréstimo BEI Data

Justificação dos Desvios

O desvio relativamente à última Reprogramação Aprovada, com a data de fim da operação 31/12/2023, consistiu na impossibilidade de submissão das Revisões de Preços tendo em consideração que a autorização da realização da despesa é datada de 21/12/2023, da Intervenção 2 - Reabilitação da Defesa Aderente (DA) 9 a sul da Praia da Costa Nova, da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira e da Intervenção 4 - Recuperação e estabilização do Cordão Dunar entre a Praia de Quiaios e Murtinheira, no montante de 132 163,07€.

Observações

Plano de Investimento

Execução por Contrato

Cod. Componente	Componente	Contrato	Beneficiário	Fornecedor	Valores da Adjudicação				Valores Executados				Elegível Executado
					Valor Imputado	Valor Nao Elegível	Valor Elegível	Valor Ajustado Montante Decisao	Valor Imputado	Valor Nao Elegível	Valor Elegível	Valor Ajustado Montante Decisao	
16	Construções diversas	CNT-111087	510306624	502297271	1 197 135,67€	73 623,84€	1 398 853,04€	1 398 853,04€	0,00€	73 623,84€	1 398 853,04€	1 398 853,04€	100,00%
27	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	CNT-111087	510306624	502297271	56 863,94€	3 497,14€	66 445,51€	66 445,51€	0,00€	3 497,14€	66 445,51€	66 445,51€	100,00%
16	Construções diversas	CNT-111320	510306624	503150100	329 769,07€	0,00€	405 615,95€	405 615,95€	0,00€	0,00€	405 615,95€	405 615,95€	100,00%
27	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	CNT-111320	510306624	503150100	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	#Error
16	Construções diversas	CNT-129501	510306624	503150100	499 710,94€	0,00€	614 644,46€	614 644,46€	0,00€	0,00€	614 644,46€	614 644,46€	100,00%
27	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	CNT-129501	510306624	503150100	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	#Error
16	Construções diversas	CNT-158540	510306624	502297271	727 000,00€	0,00€	894 210,00€	894 210,00€	0,00€	0,00€	894 210,00€	894 210,00€	100,00%
27	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	CNT-158540	510306624	502297271	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	#Error
7	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	CNT-158542	510306624	508947642	17 073,01€	20 999,80€	0,00€	0,00€	0,00€	20 999,80€	0,00€	0,00€	#Error
Total					2 827 552,63€	98 120,78€	3 379 768,96€	3 379 768,96€	0,00€	98 120,78€	3 379 768,96€	3 379 768,96€	100,00%

Repartição do Investimento por Componente

Cod. Componente	Componente	Beneficiário	Aprovado Total	Aprovado Elegível	Executado Total	Executado Elegível	Taxa Execução (Total)	Taxa Execução (Elegível)	Justificacao Desvios
7	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria	510306624	20999,80	0,00€	20 999,80€	0,00	100,00%	#Error	
16	Construções diversas	510306624	3386947,29	3 313 323,45€	3 386 947,29€	3313323,45	100,00%	100,00%	
27	Ajustamentos de preços (Revisão de Preços)	510306624	69942,65	66 445,51€	69 942,65€	66445,51	100,00%	100,00%	
Total			3 477 889,74€	3 379 768,96€	3 477 889,74€	3379768,96	100,00%	100,00%	

Observações

Indicadores

Código	Tipo	Designação	Unidade	Meta	Referência	Executado	Contratualizado	Observações
O.05.02.01.E	Realização	Extensão da faixa costeira intervencionada para proteção de pessoas e bens	Km	8,70	0,00	8,70		
O.05.02.09.G	Realização	Extensão de estruturas de proteção e/ou contenção costeira construídas/reforçadas	Nº	1,41	0,00	1,41		
O.05.02.07.G	Realização	Faixa costeira intervencionada por Recuperação dunar	Km	7,28	0,00	7,28		
R.05.02.10.P	Resultado	Linha de costa em situação crítica de erosão com situação melhorada após a intervenção	%	3,89	0,00	3,89		
O.05.02.01.P	Realização	População que beneficia de medidas de prevenção e gestão de riscos naturais relacionado com o clima (exceto cheias e incêndios florestais)	N.º	18896,00	0,00	18896,00		

Observações

Contributo da operação para a Igualdade entre homens e mulheres, não discriminação e acessibilidade de pessoas com deficiências

Medidas de Publicidade

Descrição	Data Início	Meses	Custo Accao	Cofinanciado	Público Alvo	Numero Habitantes Abrangidos
Placas de Obra e Placa definitiva por intervenção	28/10/2020	26,00	3 387 755,66 €	True	18896	18896,00

Observações

Questões Ambientais

Medidas minimizadoras de impacto ambiental adotadas: Não Aplicável.

A operação já se encontra fisicamente concluída (todas as ações previstas já?): Sim

A infraestrutura já foi inaugurada? N/A

Data de inauguração

A infraestrutura já está em fase de exploração? N/A

Data de início de exploração

Observações: Nada a assinalar.

Condições de Execução

Foram cumpridas as condições especiais de financiamento? N/A

Justificação Não Aplicável.

Impacto e Mérito da Operação Nada a assinalar.

Descrição de boas práticas aplicadas Nada a assinalar.

Documentos

Tipo	Nome Documento	Data	Utilizador
Comprovativo	Comprovativo do Relatório de Execução POSEUR-02-1809-FC-000080 - 1.pdf	06-05-2024	
Exec. Física	Doc 1 - Relatório_Fotografico.zip	03-05-2024	179291122
Medidas de Publicidade	Doc 2 - Fotografias Placas.zip	03-05-2024	179291122
Exec. Física	Doc 3-Autos Recepcão Provisorio.zip	03-05-2024	179291122
Exec. Financeira	Doc 4 -Contas Finais.zip	03-05-2024	179291122
Exec. Financeira	Doc 5 -Revisão de Precos.zip	03-05-2024	179291122
Exec. Financeira	Doc 6 -Extratos Bancarios.zip	03-05-2024	179291122
Exec. Financeira	Doc 7 -Extratos Contabilisticos.zip	03-05-2024	179291122
Outros	Doc 8_Anexo_Relatório_Final.xlsx	03-05-2024	179291122